

Zápis z 8. jednání PS2 ITI		Datum:	30. 5. 2017
		Čas:	9:00 - 10:00
Téma:	8. jednání PS2	Místo:	Magistrát města Pardubice
Účastníci:	Babková Eliška, Dyntar Vítězslav, Fialková Gabriela, Hoffman Filip, Chovančáková Miloslava, Janovský Miroslav, Kafka Jan, Kopecký Aleš, Krejčí Michal, Kudynová Michaela, Löfelmannová Monika, Strouhal Jiří, Špinová Michaela		
Přílohy:	Prezentace řízení Strategie ITI, zápis z jednání		

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Janovský

2) Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Janovský, M. Kudynová

- při tvorbě strategie ITI stanovil ŘO max. výše dotace na jednu aglomeraci ve výši 200 mil. Kč; v případě, že daná aglomerace prokáže schopnost čerpat alokované prostředky, byla přislíbena možnost navýšení této alokace
- seznámení s procesem schvalování strategie ITI – proces na cca 2,5 roku
- stav přípravy ITI Hradecko-pardubické aglomerace
- aktuální informace a rady pro žadatele Hradecko-pardubické aglomerace pro OPŽP – dostupné na webu ITI
- výzvy nositele: vyhlášeno 13 výzev; zpoždění při vyhlášení květnových výzev OPVVV a OPPIK z důvodu zpoždění na straně ŘO
- monitoring projektových záměrů: sledováno cca 200 projektů ze všech segmentů v rámci celé aglomerace – jedná se o důležitý nástroj pro řízení výzev
- aplikace pro monitoring projektových záměrů ITI – nástroj pro monitoring projektových záměrů
- dle monitoringu (k 31.12.2016): OPŽP SC 1.1 je monitorováno 9 projektových záměrů za 117,6 mil. Kč / alokace 170 mil. Kč, indikátor Délka vybudovaných kanalizací 29,24 / 29; OPŽP 1.2 je monitorován 1 PZ za 30 mil. Kč / alokace 30 mil. Kč
- ve vazbě na výše uvedené výstupy z monitoringu ŘV ITI přijal následující usnesení: *Pověřuje manažera ITI Miroslava Janovského a Ing. Jana Řebounka, náměstka primátora města Pardubic ke zpracování informací o přípravě projektových záměrů společnosti VaK Pardubice na výstavbu kanalizací a návrhu řešení dané situace.*
- dále přijal ŘV ITI usnesení: *Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera ITI Miroslava Janovského k vyjednávání s ŘO OPŽP o možnosti realizace dalších aktivit, v souladu se Strategií ITI, které by odpovídaly alokaci 40-50 mil Kč, která nebude využita ze SC 1.1.*
- zatím jediným známým oprávněným příjemcem v OPŽP v rámci plnění strategie ITI je VaK Pardubice, proto ve chvíli, kdy VaK nebude schopen vyčerpat celou alokaci strategie ITI, bude nezbytné vyjednávat s OPŽP změnu strategie ITI
- Dyntar: je to složitější
- viz přiložená prezentace

3) Seznámení s procesem projednání projektových záměrů v PS, ŘV ITI – M. Janovský

- schvalovací proces projektového záměru, resp. žádosti o dotaci
- konzultace projektových záměrů a projektových žádostí – nositel/SFŽP
- viz přiložená prezentace

4) Představení projektových záměrů připravovaných do výzev PS2 – V. Dyntar

Kanalizace Pardubice – Opočíněk + Opočíněk výtlak – původně investice města Pardubic, skutečnost, že jednotná kanalizace není v souladu s podmínkami výzvy, byla zjištěna pozdě; následně musí být přepracována PD. Dále ovšem došlo k tomu, že část obce Opočíněk chtěla využívat dešťovou kanalizaci, ovšem to není možné, proto je nutné přepracovat územní řízení. Z uvedených důvodů se stavba posouvá o 1 rok. Náklady projektu by se neměly výrazněji měnit, pomineme-li náklady VaK na přípravné práce;





Kanalizace Kostěnice + Dašice – projekt připravován obcí jako splašková kanalizace, VaK akci převzal a nechal provést geologické průzkumy; ty zjistily vysokou hladinu spodní vody, dochází ke snížení množství vody ve studních – mnoho obyvatel nemá vodovod – to vše zvyšuje náklady na akci o cca 100 mil. Kč, což je neekonomické. Proto zvažujeme využití systému tlakové kanalizace pro celou obec, což je však provozně nákladnější. Z toho vyplývá zpoždění – změna PD;

Kanalizace Staré Jesenčany – investorem obec, 15 let připravovaná akce – situace příznivější, pravděpodobně se povede realizace změny SP na přelomu 7-8/2017, přesnější náklady budou známy až dle DPS, ta však není – bude záležet na rozhodnutí představenstva VaK, zda akci odsouhlasí;

Kanalizace Němčice – investorem obec, má stavební povolení, domníváme se, že náklady budou vyšší, než se předpokládá, ale dosud nejsou doloženy podklady;

Kanalizace Přelouč – Klenovka, Štěpánov, Mělice – velmi dobrá spolupráce s městem, ekonomika staveb není dobrá, zpracovává se DÚR – přípravu hodnotíme příznivě;

Kanalizace Sezemice – Počáply DÚR, Kladina – příprava studie – je zájem na projektu, spolupráce dobrá;

Vodní zdroj Nemošice – zájem VaKu na realizaci projektu; je to však složitý projekt, nákladná realizace, zvodnělé písky apod., probíhá pasportizace lokality (stavba z roku 1907);

Vodní zdroj Hrobice – VaK připravuje rekonstrukci úpravny vody, akce za cca 200 mil. Kč; VaK bude usilovat o převod prostředků ze SC 1.1 na 1.2, neboť toto je prioritní. V současnosti probíhají poloprovozní zkoušky.

Janovský: K Hrobicím: bude nutné zpracovat DÚR? Dyntar: projekt zahrnuje 3 části: vlastní lokalitu Oplatil, vlastní úpravnu vody a jímací území, kde jsou vrty. Na jímací území máme DÚR, jde o cca 30 vrtů; vlastní úpravna – původně bylo plánováno zachovat stávající objekt a nemělo být nutné nové územní řízení, ale toto bylo přehodnoceno; nicméně do řízení nejsou zapojeny cizí subjekty, takže by nemělo být složité; lokalita Oplatil – žádost o dotaci nebyla úspěšná. U Hrobic se jedná o vrty, ale v Nemošicích o studny.

Janovský: Jímací území by patřilo do SC 1.2 – Zajistit dodávky vody v odpovídající kvalitě a množství? V tom případě by nebyl nutný výraznější zásah do strategie ITI. Dyntar: až budeme mít konkrétní představu, mělo by se projednat se SFŽP. Janovský: Kdy budete mít konkrétnější informace o projektu? Dyntar: V nejbližší době bychom měli mít od projektantů podklady, během cca 3 měsíců bychom měli představu mít.

5) 12. výzva nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace k předkládání projektových záměrů – Ochrana vod – M. Kudynová

- představení výzvy ŘO
- představení 12. výzvy nositele ITI
- struktura projektového záměru do výzvy nositele
- kritéria Řídicího výboru ITI
- viz přiložená prezentace

6) Představení projektových záměrů podaných do 12. výzvy – M. Janovský

- do výzvy nebyly předloženy žádné projektové záměry

Celková částka alokace pro 12. výzvu:

40 000 000 Kč příspěvku z EU

Souhrnná výše požadované dotace v předložených PZ:

0 Kč příspěvku z EU

7) Projednání projektových záměrů pracovní skupinou

- do výzvy nebyly předloženy žádné projektové záměry





8) Diskuze, závěr jednání pracovní skupiny

Špínová: VaK Hradec Králové není oprávněný příjemce, je možné, aby byla žadatelem Nemocnice HK? Máme záměry na rekonstrukci kanalizace v našem areálu.

Janovský: Dotaz prověříme. Zašlete nám ho prosím mailem.

Janovský: Shrnutí na závěr: Budeme očekávat informace od VaK o postupu přípravy projektů; z aktuálního monitoringu bude vycházet návrh harmonogramu výzev OPŽP na rok 2018, který bude předložen na červnový ŘV ITI.

Příští jednání: říjen 2017

Zapsala: Filip Hoffman

